

Nr	Risico gebeurtenis	Risico oorzaak	Risico consequenties	Kans	Impact	Risico
1	dijkwegen worden beschadigd	de dijken vertonen gebreken	er moet extra geld komen voor herstel dijkwegen	5	5	25
2	de levensduur van de over te nemen wegen is veel korter dan gedacht	er is niet voldoende informatie beschikbaar over de wegen	kosten bij onderhoud worden hoger dan ingeschat	4	5	20
3	het geraamde bedrag voor onderhoud en beheer is niet voldoende om dit uit te voeren	de onderhoudskosten zijn niet goed uitgewerkt met alle aspecten	de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn hoger dan geschat	4	4	16
4	de overgenomen kunstwerken (bruggen) vertonen verborgen gebreken	er is niet voldoende informatie beschikbaar over de kunstwerken	kosten bij onderhoud worden hoger dan ingeschat	3	5	15
5	kwaliteit over te nemen areaal voldoet niet aan gemaakte afspraken met HHNK	HHNK heeft niet het onderhoudsniveau gehaald of de afgesproken werkzaamheden uitgevoerd	kosten voor de gemeente om het niveau te halen gaan omhoog	3	4	12

Kans		
score	Kwalitatief	Omschrijving
1		Geen kans van optreden
2	Zeer klein	Komt zelden of nooit voor
3	Klein	Onwaarschijnlijk
4	Gemiddeld	Kans bestaat, niet groot
5	Groot	Er is een reële kans
6	Zeer groot	Grote kans, richting zekerheid

Gevolgen		
score	Kwalitatief	Omschrijving
1		Geen gevolg
2	Zeer klein	Zeer beperkt
3	Klein	Beperkt
4	Gemiddeld	Aanzienlijk
5	Groot	Ernstig
6	Zeer groot	Zeer ernstig

#### Beheersmaatregelen

Nr.	Risico gebeurtenis	Beheermaatregel	Effect beheermaatregel	Kans	Impact	Risico
1	dijkwegen worden beschadigd	1. Risicoopslag opgenomen in businesscase 2. Afspraken vastgelegd in uitgangspuntennotitie	1. Voldoende budget om tegenvallers op te vangen 2. HHNK kan gehouden worden aan vastgelegde afspraken	2	5	10
2	de levensduur van de over te nemen wegen is veel korter dan gedacht	Valgewicht deflectiemetingen uitgevoerd om restlevensduur te bepalen	Meer zekerheid over restlevensduur wegen	2	5	10
3	het geraamde bedrag voor onderhoud en beheer is niet voldoende om dit uit te voeren	Software programma gebruikt met landelijke kostencijfers om beheerkosten uit te rekenen	meer zekerheid over geraamd benodigd budget voor beheer en onderhoud	2	4	8
4	de overgenomen kunstwerken (bruggen) vertonen verborgen gebreken	Zelf inspecties laten uitvoeren bij over te nemen kunstwerken	Meer zekerheid over kwaliteit en benodigd budget voor beheer en onderhoud	2	4	8
5	kwaliteit over te nemen areaal voldoet niet aan gemaakte afspraken met HHNK	Afspraken vastgelegd in uitgangspuntennotitie	HHNK kan aangesproken worden om alsnog te voldoen aan afspraken. Hetzij via uitvoering of via extra budget	3	2	6